

Resumo Executivo Analítico - Análise Planejado vs Realizado na Construção

Objetivo do Relatório:

Avaliar a execução real em comparação com o planejamento de atividades na construção civil, com foco em atrasos, gargalos e desempenho por categoria e responsáveis.

1. Atrasos por Categoria de Atividade

Problema Identificado:

Categorias de atividades apresentam dispersão significativa de atrasos.

Diagnóstico:

- Alguns grupos possuem alta variabilidade na entrega.
- Falta de controle padronizado na gestão de prazos por tipo de atividade.

Soluções Recomendadas:

- Redefinição dos prazos de referência com base em dados históricos.
- Implantação de metas por categoria.
- Monitoramento visual contínuo via dashboards.

2. Divergência no Cronograma Planejado vs Realizado

Problema Identificado:

Diferença entre o cronograma teórico e a execução real das atividades.

Diagnóstico:

- Atrasos acumulados em etapas críticas da linha do tempo.
- Replanejamentos sem análise de impacto.

Soluções Recomendadas:

- Replanejamento dinâmico com base no andamento real.
- Utilização de ferramenta de Gantt comparativo (previsto vs real).
- Criação de marcos intermediários de controle.

3. Atraso Médio por Responsável

Problema Identificado:

Alguns responsáveis concentram maior média de atraso.

Diagnóstico:

- Desnível na gestão das tarefas entre diferentes equipes ou fornecedores.
- Falta de accountability e feedback gerencial.

Soluções Recomendadas:

- Implantar matriz de responsabilização (RACI).
- Realizar reuniões quinzenais de feedback individual.
- Substituir ou apoiar gestores com baixo desempenho.

4. Evolução das Entregas Planejadas vs Realizadas

Problema Identificado:

Descompasso entre ritmo de entregas planejadas e efetivamente realizadas.

Diagnóstico:

- Execução abaixo do ritmo previsto.
- Falta de correlação entre avanço físico e real.

Soluções Recomendadas:

- Aplicação de curva S para comparação visual.
- Análise de produtividade semanal.
- Reuniões táticas para realinhamento de metas.

Conclusão Geral:

A análise mostra que, apesar da definição prévia do planejamento, a execução carece de aderência aos prazos definidos. A sistematização do controle visual, acoplado a uma gestão por responsáveis e marcos de progresso, permitirá melhor governança dos projetos.

Este resumo é voltado para tomada de decisão e foi construído com base em análise de dados reais via Python e gráficos interativos gerados em Plotly.